

sep-24	
01/09/2024	
02/09/2024	SUELO CEMENTO EJE 2. BAJANTES. IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS
03/09/2024	SUELO CEMENTO EJE 2. BAJANTES. IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS
04/09/2024	NEW JERSEY HORM. SUELO CEMENTO EJE 2. BAJANTES. IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS
05/09/2024	NEW JERSEY HORM. ENTRE GLORIAS
06/09/2024	NEW JERSEY HORM.SUELO CEMENTO EJE 2. BAJANTES. IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS
07/09/2024	
08/09/2024	
09/09/2024	CORTE JUNTAS SUELO CEMENTO EJE 2. BAJANTES. IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS. BIONDA Y DEMOL. PAVIMENTO M-823
10/09/2024	M823 APERTURA AL TRÁFICO A LO LARGO DEL DÍA
11/09/2024	RELLENO DE TIERRAS EN BORDE PARA POSTERIOR APERTURA DE CUNETAS (EJE 9)
12/09/2024	RELLENO DE TIERRAS EN BORDE PARA POSTERIOR APERTURA DE CUNETAS (EJE 9 - MD.)
13/09/2024	RELLENO DE TIERRAS EN BORDE PARA POSTERIOR APERTURA DE CUNETAS (EJE 9 - MI.)
14/09/2024	
15/09/2024	
16/09/2024	RELLENO CON PRÉSTAMOS PARA POSTERIOR REALIZACIÓN CUNETAS TRONCO
17/09/2024	RELLENO CON PRÉSTAMOS PARA POSTERIOR REALIZACIÓN CUNETAS TRONCO
18/09/2024	CUNETAS EJE 9 - MI
19/09/2024	CUNETAS EJE 9 - MD
20/09/2024	LLUVIA.; NO SE TRABAJA POR NO AFECTAR A LO EJECUTADO
21/09/2024	
22/09/2024	
23/09/2024	BASTANTE HUMEDAD; SE COMIENZA A TRABAJAR TARDE CON CUNETAS
24/09/2024	CUNETAS (EXCAVACIÓN); ARREGLO TALUDES Y REFUERZO. HORMIGONADO DE CUNETAS
25/09/2024	CUNETAS (EXCAVACIÓN); ARREGLO TALUDES Y REFUERZO. HORMIGONADO DE CUNETAS
26/09/2024	CUNETAS (EXCAVACIÓN); ARREGLO TALUDES Y REFUERZO. HORMIGONADO DE CUNETAS
27/09/2024	CUNETAS (EXCAVACIÓN); ARREGLO TALUDES Y REFUERZO. HORMIGONADO DE CUNETAS
28/09/2024	
29/09/2024	
30/09/2024	DEMOLICIÓN DE SUELO CEMENTO PARA CUNETAS TRONCO; ENVOLVENTE DE HORMIGÓN CUNETAS

DÍAS LABORABLES		DÍAS TRABAJADOS		DÍAS DE LLUVIA		PARADA POR LLUVIAS O CONDICIONES DE HUMEDAD	
	21/30		20/21		1/21		2/21

sep-24						
L	M	X	J	V	S	D
 2	 3	 4	 5	 6	7	8
 9	 10	 11	 12	 13	14	15
 16	 17	 18	 19	 20	21	22
 23	 24	 25	 26	 27	28	29
 30						

